

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, původně uzavřené 18.08.2022

### SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel:

Název: **Obec Kolová**  
Sídlo: Kolová 16, 360 01 Kolová  
IČO: 00254673  
Statutární zástupce: Mgr. Jakub Jiskra, starosta obce  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 3224341/0100

(dále jen „objednatel“)

a

#### Zhotovitel

Název: **STASKO plus, spol. s r.o.**  
Sídlo: Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary  
Zapsán v OR: KS Plzeň, oddíl C, vložka 343  
IČO: 14707551  
DIČ: CZ14707551  
Statutární zástupce: Petr Kopfstein, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly ve smyslu ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) na uzavření následujícího

#### Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)

Na základě vzájemného odsouhlasení a potvrzení změnových listů, upravují se tyto oddíly Smlouvy o dílo:

#### Článek V.

#### Cena díla

Dle smlouvy o dílo:	13 680.975,85 Kč
Odsouhlasené změnové listy:	482.683,25 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>14 163.659,10 Kč</b>
DPH v 21% ve výši	2 974.368,41 Kč
<b>Cena celková</b>	<b>17 138.027,51 Kč</b>

(slovy: sedmnáctmilionůstotřicetosmtisícdevacetsedm korun padesátjedna haléřů českých)

**Článek XVIII.  
Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří:  
- Přehled změnových listů

Ostatní oddíly Smlouvy o dílo, nedotčené zněním tohoto Dodatku č. 1, zůstávají v platnosti.

V Kolové dne 6. 1. 2023



Za objednatele:  
Mgr. Jakub Jiskra  
starosta obce Kolová

V Karlových Varech dne 20.12.2022




za  
Petr Kopfstein  
jednatel společnosti



## ZŠ Kolová - přehled změnových listů

ZL číslo	Popis vícepráce	Zdůvodnění	Cena bez DPH	Příloha	Datum vzniku	Odsouhlaseno	Poznámka
1	Bourání + nové zdivo pod věncem, nová římsa, odstranění tepelné izolace	Nově zjištěné skutečnosti	164 110,62 Kč	Položkový rozpočet	21.10.2022	Ano	Odpočet Pol. 28 (-108.000,- Kč)
2	Změna tras ZTI 1.PP - 3.NP, přeložka výtah, zednické přípomocce	Nově zjištěné skutečnosti	87 734,20 Kč	Položkový rozpočet	21.10.2022	Ano	
3	Elektroinstalace - silnoproud - doplnění 19 ks svítidel	Chyba výkazu výměř	41 532,00 Kč	Položkový rozpočet	29.09.2022	Ano	
4	Doplnění plastových dveří do výtahové šachty	Nový požadavek objednatele	29 963,00 Kč	CN Magic KV s.r.o.	24.10.2022	Ano	
5	Jednourovňový SDK podhled v 2.NP ( část podhledu může být v kazetách)	Nový požadavek objednatele	136 391,72 Kč	Položkový rozpočet	30.11.2022	Ano	Neobsahuje doplatek za kazety
6	Doučtování nájemného venkovního lešení	Dohoda s objednatelem	80 370,00 Kč	Položkový rozpočet	30.11.2022	Ano	
7	Nosná ocelová konstrukce pod shrnovací akustickou stěnou 3.NP	Požadavek zhotovitele	32 240,86 Kč	Položkový rozpočet	30.11.2022	Ano	
8	Výřezy trámů pro uložení podlahových nosníků 3.NP	Vyžádalo si provádění díla	36 352,50 Kč	Položkový rozpočet	30.11.2022	Ano	
9	Bourání a zazdívka kamenného ostění vchodu do VŠ v 1.NP, 2.NP	Vyžádalo si provádění díla	39 847,28 Kč	Položkový rozpočet	30.11.2022	Ano	Plus vybourání pro přeložku vody
10	Navýšení ceny půdní výlezové schody 2,8 m x 3,45 m	Chyba ocenění VV	20 760,00 Kč	Položkový rozpočet	30.11.2022	Ano	
11	Drobné vícepráce - zhlaví zazdívky, římsy +1,7 m, izolace, tabule dozdívka	Vyžádalo si provádění díla	51 743,68 Kč	Položkový rozpočet	30.11.2022	Ano	
12	Neobsazeno						
13	Dodatečné nosníky I č.100 pod sloupy	Vyžádalo si provádění díla	7 157,44 Kč	Položkový rozpočet	30.11.2022	Ano	
14	Odpočty - půdní schody, otvor výtah, 7ks zhlaví trámů - neprovedeno	Patří k 9,10...	- 81 780,05 Kč	Položkový rozpočet	30.11.2022	Ano	Pol. 238,239,119,48
15	Odpočet - zajištění vyspravení římsy chem. kotvami	Odpočet neprováděného	- 125 240,00 Kč	Původní rozpočet	30.11.2022	Ano	Položka 105
16	Odpočet - výměna zhlaví dřevěných trámů	Odpočet neprováděného	- 38 500,00 Kč	Původní rozpočet	30.11.2022	Ano	Položka 167
	<b>CELKEM</b>		<b>482 683,25 Kč</b>				



Karlovarský kraj